

المشروعات التي تمت خلال ٢٠١٥ بمينائي الإسكندرية والدخيلة

م	اسم المشروع	ما تم تنفيذه بالمشروع	نسبة التنفيذ	قيمة التعاقد	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	ملاحظات
١	تطوير المنطقة الأولى والساحلية	تم الإنتهاء بالكامل من أعمال شبكات الصرف الصحي وصرف المطر والطرق والحريق بالمنطقة الأولى، اما بالنسبة لأعمال الرصيف البحري تم الإنتهاء من تركيب الشدادات بالجونة الصغيرة والكبيرة ، وكذلك تم الإنتهاء من اعمال الردم وجرى التجهيز لأعمال الهامة المسلحة ، وجرى حالياً العمل فى الردم الخلفى وعمل خطوط الصرف الصحي والمطر وشبكات الحريق.	٩٥%	٥٤ مليون قيمة تقريبية	٢٠١٠/٧/٣٠	٢٠١٦/٨/٢٨	انتهاء المشروع فى ٢٠١٦/٢/٢٨ طبقاً للمحضر وجرى اعتماد مذكرة بالأعمال الاضافية المستجدة من السلطة المختصة قيمتها ١٩,٥ مليون جنيه.
٢	إنشاء وصلة حرة لربط باب ٥٤ بميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى	تم الإنتهاء من صب الخوازيق من محور ٢ إلى ١٤ (المرحلة الأولى) وجرى أعمال صب باقى الخوازيق والخرسانة العادية أسفل ال pilecaps، وتم البدء فى تنفيذ خرسانات البابل كابس فى المرحلة الأولى ، وجرى حالياً إنهاء التفاهمات مع شركة أنابيب البترول للبدء فى المرحلة الثانية.	٧,٥%	٣٣٠ مليون	٢٠١٤/٥/١٩	٢٠١٦/٥/١١	مقابلة شركة النيل العامة لإنشاء الطرق والكبارى.
٣	مشروع تغطية الأسوار الجمركية	تم القيام بأعمال الحفر بالمبنى الإدارى الجديد بجانب باب(١) وتم عمل طبقة احلال وصب الخرسانة العادية لزوم الاساسات ، وتم هدم المبنى الموجود بجانب بوابة ١ (٣٦ سابقا) وتم القيام بأعمال الحفر والاحلال وصب الخرسانة العادية. وجرى عرض تصميم السور على الجهات الامنية بالميناء .	٥,٥%	١٠,٣٩٧ مليون	٢٠١٥/٥/١٤	٢٠١٦/٤/٢١	مكتب دار العمارة تاريخ أمر الأعمال ٢٠١٥/٨/٢٤
٤	مشروع إنشاء رصيف ٣/٨٥ بطول ٤٠٠ متر بميناء الإسكندرية	تم إنعقاد جلسة الاستفسارات بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣٠ وجرى اعتماد المحضر من السلطة المختصة ، وسيتم فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٢/٢٩ .	جديد	٢٢٠ مليون قيمة تقديرية			تمويل ذاتى ، مدة التنفيذ سنتين من استلام الموقع . وسيتم التنفيذ فور رسو المشروع على أحد الشركات قبل ٢٠١٦/٦/٣٠ .

٥	مشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية.	تم وصول نسخة من كراسة الشروط والمواصفات واللوحات من مركز البحوث التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجرى مراجعتها بمعرفة اللجان المشكلة بالخصوص.	جديد	١٤٥ مليون قيمة تقديرية			بنظام BOT
٦	مشروع تركيب الممر الملاحي	تم الغاء اجراءات المناقصة وذلك لإقتران العطاءات بتحفظات مخالفة للقانون ، وجرى إعادة النشر مرة أخرى.	جديد	١٠٠ مليون قيمة تقديرية			ذاتي
٧	مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي	- قيمة الأعمال المنفذة ٧٤ مليون من إجمالي ٢٨٠ مليون. - تم تنفيذ ٨٠% من الطريق الأرضي وجرى أعمال فرد الطبقة العازلة جيوتيكستيل. - تم الرفع المساحي بالكامل وجرى تنفيذ الخوازيق للكوبرى الخارج من ميناء الدخيلة وكوبرى التعمير.	%٢٦	٢٨٠ مليون	٢٠١٤/٥/١٩	٢٠١٦/٥/١٧	مقابلة شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
٨	مشروع إنشاء عدد ٢ خزان علوى وسفلى لرفع ضغط المياه العذبة ومياه الحريق بميناء الدخيلة	تم الانتهاء بالكامل من الخزائين وجرى حالياً أعمال النهو والتشطيب	%٨٧	٢١٦٨٠	٢٠١٣/١/١٤	٢٠١٥/٥/١١	مقابلة شركة مصر للاسمنت المسلح
٩	مشروع صيانة الإسكرا البحرية (القرق الميكانيكى) بميناء الإسكندرية	تم الإنتهاء من إصلاح واستعواض ومراشمة ودهان الحديد لعدد ثلاث قطع من أصل ٨ قطع من السكة البحرية	%٥٠		٢٠١٤/٦/١١	٢٠١٥/٨/١٧	إنابة للقوات البحرية
١٠	مشروع إنشاء ميناء الاسكندرية الكبير (ميناء المكس)	تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الكورى لحين توقيع الاتفاقية الإطارية فى كوريا خلال الشهر القادم.	جديد	١ مليون دولار		٢٠١٦/٦/٢٠	مصدر التمويل الجانب الكورى
١١	طرح مشروع إنشاء محطة لنقل حاويات بالسكة الحديد (٤٠ الف متر مسطح)	إنتظار إنتهاء هيئة السكة الحديد برفع الإشغالات (قضبان السكة الحديد القديمة) تم وصول نسخة من المستندات واللوحات من مركز البحوث التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجرى مراجعتها بمعرفة اللجان المشكلة بالخصوص	جديد	٣٠ مليون جنيه		٢٠١٦/٦/٢٠	بنظام BOT
١٢	التعاقد مع شركة تشاينا هاربر (الصينية) لإنشاء محطة متعددة الاغراض (٥٥٠ ألف متر مربع)	فدمت هيئة ميناء الاسكندرية مقترح إطارى فى ديسمبر ٢٠١٥ . وتقدمت الشركة الصينية الهندسية للموائى المحدودة بمقترح إطارى آخر فى يناير ٢٠١٦ . وتم عمل تقرير مقارنة بين المقترحين لتوضيح بنود الاختلاف ، وجرى البت.	جديد	٨٠٠ مليون دولار			مصدر التمويل ، ١٢٠ مليون دولار شركة تشاينا هاربر ٦٨٠ مليون دولار بنك أكزيم الصينى

القيمة بالآلاف جنيه

الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦

م	المشروع	طبيعة المشروع	بداية المشروع	نهاية المشروع	اسم الشركة	قيمة تقديرية (جنيه)	قيمة التعاقد (جنيه)	المنصرف حتى ٢٠١٥/٦/٣٠	باقي التعاقد	نسبة التنفيذ الفعلي
١	إعادة تأهيل كوبري ٢٧	استكمال	٢٠١٤/١/٢٧	٢٠١٥/١٠/٩	النيل العامة لإنشاء الطرق	٤١٠٠٠	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠	٩٠٠٠	%١٠٠
٢	إعادة تأهيل فناء النجمة	جديد				٣٠٠٠				لم يتم التعاقد
٣	إنشاء أسوار حول علامات الإرشاد بالمكس وإنشاء قواعد خرسانية	استكمال	٢٠١٥/٨/٢٤	٢٠١٧/٢/٢٤	مكتب دار العمارة	١٠٠٠٠				%٥
٤	تطوير المنطقة الأولى والسادسة	استكمال	٢٠١٠/٨/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣٠	حسن علام	٥٤٠٠٠		٤٧٧٢٨		%٩٥
٥	إنشاء وصلة حرة لربط باب ٥٤ بالطريق الدائم	استكمال	٢٠١٤/٥/١٩	٢٠١٦/٥/١٨	النيل العامة لإنشاء الطرق		٣٣٠٠٠٠	٣٤٧٧		%٢٠ مالي %٧
٦	إعادة تأهيل حاجز أمواج الإسكندرية	جديد				٢٧٠٠٠				
٧	توريد فنادر					٥٠٠٠				
٨	تركيب المرمر الملاحي والطرق الداخلية لميناء الإسكندرية	جديد				١٠٠٠٠٠				
٩	إنشاء رصيف خلف رصيف ٣/٨/٥	جديد				٦٠٠٠٠				
١٠	إنشاء جراج متعدد الطوابق مساحة ٢م ^٢ بالمنطقة الأولى	جديد						٣١٥٥	٩٤٥٠٠	
١١	إصلاح وتجديد السكة البحرية للفرق الميكانيكي	صيانة	٢٠١٤/١/١٩	٢٠١٥/٧/١٨	القوات البحرية		٣٤٨٠			%٥٠

مشروعات ميناء الدخيلة

نسبة التنفيذ الفعلي	باقي التعاقد	المضروف حتى ٢٠١٥/٦/٣٠	قيمة التعاقد (جنيه)	قيمة تقديرية (جنيه)	اسم الشركة	نهاية المشروع	بداية المشروع	طبيعة المشروع	المشروع	م
% ٢٦	١٩٨٣٢٤	٨١٦١٧	٢٨٠٠٠٠		الليل العامة لإنشاء الطرق	٢٠١٦/٥/١٨	٢٠١٤/٥/١٩	إستكمال	وصلة حرة لربط الميناء بالطريق الدولي	١٢
				٢٥٠٠٠				جديد	إعادة تأهيل حاجز الأمواج	١٣
%٨٧	٧٨٢٢	١٣٨١٨	٢١٦٨٠		مصر للأسمت	٢٠١٥/١/١٣	٢٠١٣/١/١٤	إستكمال	إنشاء عدد ٢ خزان علوي وسطي لرفع ضغط المياه العذبة و مياه الحريق	١٤

مشروعات ميناء الإسكندرية خطة إستراتيجية قصيرة ٢٠١٧/٦/٣٠

نسبة التنفيذ الفعلي	باقي التعاقد	المضروف حتى ٢٠١٥/٦/٣٠	قيمة التعاقد (جنيه)	قيمة تقديرية (جنيه)	اسم الشركة	نهاية المشروع	بداية المشروع	طبيعة المشروع	المشروع	م
				١٠٠٠٠		٢٠١٧/٣/١٥	٢٠١٥/٩/١٤	إستكمال	إنشاء أسوار حول علامات الإرشاد بالمكس وإنشاء قواعد خرسانية	١
				٦٠٠٠٠		٢٤ شهر		جديد	إنشاء رصيف خلف رصيف ٣/٨٥	٢
لم يتم التعاقد				٢٥٠٠٠٠				جديد	إعادة تأهيل فناء النجمة	٣
				٤٥٠٠٠		١٢ شهر		جديد	إستكمال أعمال التريك	٤
				٣٠٠٠٠					البنية الأساسية لساحة التجارية للأختاب	٥
مشروعات ميناء الإسكندرية خطة إستراتيجية عاجلة ٢٠١٦/١٢/٣٠										
				١٥٠٠٠٠		١٢ شهر			إعادة تأهيل حاجز الأمواج	٦

الإدارة العامة لمركز المعلومات